

|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|-------------|--|------------|--------------|-----------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ing. Büro J. Schnell   St. Ulrich- und Konradsplatz 4   88348 Bad Saulgau- Fulgenstadt |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      | Anlage 2                         |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| BAUVORHABEN: KIA Montessori Kinderhaus Allensbach                                      |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      | ZWISCHENSTAND- VORABZUG!!!!!!!   |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| BAUHERR: Gemeinde Allensbach                                                           |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| Kostenfortschreibung nach DIN 276 KGR 300 + KGR 400                                    |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| Stand 14.11.2022   Index F                                                             |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      | KOSTENANSCHLAG                   |                            |                                  | KOSTENFESTSTELLUNG                                       |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      | Kostenanschlag<br>(Vergabesumme) | Nachträge<br>gem. Anlage 1 | Kostenanschlag<br>mit Nachträgen | übernom. Kosten<br>aus Berech. Bzw.<br>gesch. Mehrkosten | voraussichtl.<br>Abrechnungssumm. | abgeschlossene<br>Abrechnungssumme<br><br>(Skonto abgezogen!!) | Skonto<br><br>in % | abgeschlossene<br>Abrechnungssumme<br><br>ohne Skontoabzug | abgeschlossene<br>Abrechnungssumme<br><br>ohne Skontoabzug |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      | LSA vom 04.11.2020               |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            | NETTO                                                      | BRUTTO inkl. MWST |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                                    | KGR- Nr | GRUNDSTÜCK                                                                                                                |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nicht im Kostenansatz enthalten                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | SUMME 100                                                                                                                 | -          |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| 200                                                                                    |         | HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN                                                                                               |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nicht im Kostenansatz enthalten                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 020     | SUMME 200                                                                                                                 | 56.425,68  |             |   |             |  | 56.425,68  |              |           |            |          | 56.425,68  |                                                      |                                  |                            | -                                |                                                          | -                                 |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| 300                                                                                    |         | BAUWERK-BAUKONSTRUKTIONEN                                                                                                 |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 013     | ROHBAUARBEITEN                                                                                                            | 248.388,30 |             |   |             |  | 248.388,30 | 281.071,80   | 49.601,64 | 330.673,44 | 2.500,00 | 347.108,52 |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachträge                                                                                                                 |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 1- Entwässerung                                                                                              |            |             |   |             |  |            |              | 8.101,64  |            |          |            | (gem. Hochrechnung/bisheriger Abrechnung+Mehrkosten) |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Voraussichtliche Mehrkosten:                                                                                              |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Mehrkosten durch Massenmehrung Erdarbeiten, Bodenaustausch und Aushub Entwässerung, ca.                                   |            |             |   |             |  |            |              | 41.500,00 |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Zusätzl. Podest für Wärmepumpe, Kosten ca. geschätzt aufgrund Rapporten                                                   |            |             |   |             |  |            |              |           |            | 2.500,00 |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 013     | ABBRUCHARBEITEN :in Rohbau , oben enthalten                                                                               | -          |             |   |             |  | -          |              |           |            | -        | -          |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 014     | NATUR- BETONWERKSTEINARBEITEN                                                                                             | -          |             |   |             |  | -          |              |           |            | -        | -          |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nicht im Kostenansatz enthalten                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 016     | HOLZBAUARBEITEN 1 - KONSTR. HOLZBAU                                                                                       | 534.709,94 | -           |   | 3.240,00    |  | 537.949,94 | 626.417,18   | 30.833,61 | 657.250,79 | 8.910,50 | 666.161,29 |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Holzbau2: Treppenstufen außen                                                                             |            |             |   | 3.240,00    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 1: Abdichtung                                                                                                |            |             |   |             |  |            |              | 11.230,42 |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 2: Stufen auf Grund Konstruktion                                                                             |            |             |   |             |  |            |              | 6.692,62  |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Entfall Baustellentreppe (jetzt vom Gerüstbauer)                                                                          |            |             |   |             |  |            |              |           | -          | 600,00   |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 3: Änderung Dicke Druckverteilerplatte                                                                       |            |             |   |             |  |            |              | 1.071,20  |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 4: Zulage Sperrholzwand in 180 mm                                                                            |            |             |   |             |  |            |              | 1.235,00  |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr.5- nicht beauftragt                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr. 6: Druckverteilerplatte+TSD unter Puffer + Nageldichtbänder Fassade (NA6 in Arbeit- noch nicht beauftragt!!) |            |             |   |             |  |            |              | 10.604,37 |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Mehrkosten f. provisor. Boden OG                                                                                          |            |             |   |             |  |            |              |           |            | 1.510,50 |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | voraussichtl. Mehrkosten:                                                                                                 |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Mehrkosten durch Mehrfläche Folierung Fensteröffnungen, grob geschätzt/ Minderkosten berücksichtigt                       |            |             |   |             |  |            |              |           |            | 8.000,00 |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 016-2   | HOLZBAUARBEITEN 2 - MASSIVHOLZSCHALUNG                                                                                    | 152.735,76 |             | - | 7.268,40    |  | 145.467,36 | 201.983,50   |           | 201.983,50 |          | 201.983,50 |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Klempnerarbeiten                                                                                          |            |             |   | 12.171,60   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Tischler: Innentreppe EG-OG                                                                                |            |             |   | 16.200,00   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Holzbau1: Treppenstufen außen                                                                              |            |             |   | 3.240,00    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 016-3   | HOLZBAUARBEITEN 3 - INNENAUSBAU                                                                                           | 268.130,74 |             | - | 268.130,74  |  | - 0,00     |              |           |            |          | - 0,00     |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Tischlerarbeiten                                                                                           |            |             |   | 268.130,74  |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 021     | FLACHDACHABDICHTUNG                                                                                                       | 164.489,40 |             |   |             |  | 164.489,40 | 129.450,75   | 9.182,60  | 138.633,35 | 1.800,00 | 140.433,35 |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | NachtragNr.1: Andere Dachbahn                                                                                             |            |             |   |             |  |            |              | - 640,00  |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag Nr.2: Änderung Rinnendetail                                                                                      |            |             |   |             |  |            |              | 9.822,60  |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | voraussichtl. Mehrkosten:                                                                                                 |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Längere Rionnenhalter aufgrund Fass. Erforderlich, ca. Aufwand geschätzt                                                  |            |             |   |             |  |            |              |           |            | 800,00   |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | erhöhte Menge an Schubbohlen aufgrund Berechnung Fa. Bauder, Betrag geschätzt                                             |            |             |   |             |  |            |              |           |            | 1.000,00 |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 022     | KLEMPNERARBEITEN                                                                                                          | 12.171,60  |             | - | 12.171,60   |  | -          |              |           |            |          | -          |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Holzbauarbeiten 2                                                                                          |            |             |   | 12.171,60   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 023     | PUTZ - UND STUCKARBEITEN -Innenputz                                                                                       |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 039     | TROCKENBAU                                                                                                                |            | 785,18      |   | 8.294,40    |  | 9.079,58   | 11.218,10    |           | 11.218,10  | 785,18   | 12.003,28  |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Tischler: EG-GK-Montagedecke                                                                              |            |             |   | 4.190,40    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Tischler: OG-GK-Montagedecke                                                                              |            |             |   | 4.104,00    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | voraussichtl. Mehrkosten durch zusätzl. Decke Materiallager                                                               |            | 785,18      |   |             |  |            |              |           |            | 785,18   |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            | (Wunsch BH) |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 023     | PUTZ - UND STUCKARBEITEN -Aussenputz                                                                                      |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 024     | FLIESENARBEITEN                                                                                                           | 7.278,12   |             | - | 7.278,12    |  | -          |              |           |            |          | -          |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Gewerk Bodenbelagsarbeiten                                                                                 |            |             |   | 7.278,12    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 025     | ESTRICHARBEITEN                                                                                                           | 61.596,72  | 7.513,00    |   |             |  | 69.109,72  | 52.077,55    | 7.513,00  | 59.590,55  |          | 59.590,55  |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachtrag 01: Mehrpreis für Schnellzementestrich                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                           |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | 027     | TISCHLERARBEITEN                                                                                                          | 217.792,80 | 11.058,00   |   | 146.479,54  |  | 375.330,34 | 515.834,50   | 12.288,00 | 528.122,50 |          | 528.122,50 |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Holzbauarbeiten 3                                                                                         |            |             |   | 268.130,74  |  |            | ohne Wartung |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung von Holzbau 2: Innentreppe EG-OG                                                                              |            |             |   | 16.200,00   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Tischler-Einbaumöbel                                                                                       |            |             |   | 73.440,00   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Tischler- Bewegl. TW                                                                                       |            |             |   | 56.116,80   |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Trockenbau: EG-GK-Montagedecke                                                                             |            |             |   | 4.190,40    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Verlagerung zu Trockenbau: OG-GK-Montagedecke                                                                             |            |             |   | 4.104,00    |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | Nachträge:                                                                                                                |            |             |   |             |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | NA01: Mehrpreis für Weissstanneplatten                                                                                    |            |             |   | 11.058,00   |  |            |              | 12.288,00 |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |         | durchlauf. Lamellen + Bautreppe Fichte                                                                                    |            |             |   | (Wunsch BH) |  |            |              |           |            |          |            |                                                      |                                  |                            |                                  |                                                          |                                   |                                                                |                    |                                                            |                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |

|      |       |                                                                                            | Kostenberechnung   | Mehr-/ Minderkosten | Kostenverlagerungen   | Kostenberechnung |  | Kostenanschlag | Nachträge     | Kostenanschlag | übernom. Kosten   | voraussichtl.    | abgeschlossene       |        | abgeschlossene   | abgeschlossene    |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------|
|      |       |                                                                                            |                    |                     | zwischen den Gewerken | aktuell          |  | (Vergabesumme) | gem. Anlage 1 | mit Nachträgen | aus Berech. Bzw.  | Abrechnungssumm. | Abrechnungssumme     | Skonto | Abrechnungssumme | Abrechnungssumme  |
|      |       |                                                                                            | LSA vom 04.11.2020 |                     |                       |                  |  |                |               |                | gesch. Mehrkosten |                  | (Skonto abgezogen!!) | in %   | ohne Skontoabzug | ohne Skontoabzug  |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        | NETTO            | BRUTTO inkl. MWST |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
| ???? | 027-4 | TISCHLERARBEITEN - EINBAUMÖBEL+EINBAUTEN                                                   | -                  |                     | 77.220,00             | 77.220,00        |  | 136.000,00     |               |                |                   | 136.000,00       |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Tischlerl                                                                  |                    |                     | 73.440,00             |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung Falt-Rollladen von Tischler Bewegl. TW                                         |                    |                     | 3.780,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | (Blaue Summe bei Kostenanschlag=Hochrechnung aufgrund aktueller Preise)                    |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
| ???? | 027-5 | TISCHLERARBEITEN - WICKELTISCH                                                             | -                  |                     | 6.500,00              | 6.500,00         |  |                |               |                |                   | 6.500,00         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenverlagerung vom Gewerk Sanitär/ KG400                                                |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 027-2 | TISCHLERARBEITEN - BEWEGL. TW                                                              | -                  |                     | 43.480,80             | 43.480,80        |  | 76.063,85      |               |                |                   | 76.063,85        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Tischler 1                                                                 |                    |                     | 56.116,80             |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung zu extra Gewerk WC-Trennwände                                                  |                    |                     | 8.856,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung Falt-Rollladen Küche zu Tischler-Einbaumöbel                                   |                    |                     | 3.780,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                                   |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 027-3 | TISCHLERARBEITEN - WC-TW                                                                   | -                  |                     | 8.856,00              | 8.856,00         |  | 5.283,00       |               |                |                   | 5.283,00         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Bewegl. TW+WC-TW                                                           |                    |                     | 8.856,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                                   |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 028   | PARKETTARBEITEN- ursprünglich Bodenbelagsarbe                                              | 92.672,64          |                     | - 7.671,24            | 85.001,40        |  | 83.961,00      |               |                |                   | 83.961,00        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                                   |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung zu Gewerk 036 Bodenbelag                                                       |                    |                     | - 7.671,24            |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 030   | SONNENSCHUTZ- / ROLLADENARBEITEN                                                           | 37.087,20          |                     |                       | 37.087,20        |  | 39.367,50      |               | 39.367,50      | 5.000,00          | 44.367,50        |                      |        |                  |                   |
|      |       | evtl. Mehrkosten:                                                                          |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Evtl. Mehrkosten durch Preissteigerungen- noch nicht freigegeben!!                         |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Summe ganz grob abgeschätzt!!                                                              |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 5.000,00          |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 031   | SCHLOSSERARBEITEN                                                                          | 33.102,00          | 4.202,00            | - 2.041,20            | 35.262,80        |  | 45.074,10      |               | 45.074,10      | 1.500,00          | 46.574,10        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung zu Feuerlöscher                                                                |                    |                     | - 2.041,20            |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kamera Briefkasten                                                                         |                    |                     | 2.180,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Schaukasten bei Eingang                                                                    |                    |                     | 2.022,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Voraussichtliche Mehrkosten                                                                |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Stahlpfosten/ Stele alt. Stahlverkleidung bei Haupteingangstüre zusätzlich, grob geschätzt |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 1.500,00          |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 031-2 | FEUERLÖSCHER                                                                               | -                  |                     | 2.041,20              | 2.041,20         |  |                |               |                |                   | 2.041,20         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Schlosserarbeiten                                                          |                    |                     | 2.041,20              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 029   | SCHLIESSANLAGE                                                                             | 3.555,90           |                     |                       | 3.555,90         |  |                |               |                |                   | 3.555,90         |                      |        |                  |                   |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 032   | VERGLASUNGSARBEITEN                                                                        | 254.140,20         |                     |                       | 254.140,20       |  | 296.769,88     |               | 304.959,88     | 6.619,17          | 311.579,05       |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nachtrag Nr. 01-Glastypen- noch nicht freigegeben                                          |                    |                     |                       |                  |  |                |               | 7.367,00       |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nachtrag Nr. 02-Verschluß Eingangstüre+ Bautüre                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               | 823,00         |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Voraussichtliche Mehrkosten                                                                |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Mehrkosten durch Panikverschluss/ Anpassung Schlösser, geschätzt                           |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 2.000,00          |                  |                      |        |                  |                   |
| ???  |       | Evtl. Vergütung Mehrpreise aufgrund Preissteigerung F30-Elemente???                        |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 4.619,17          |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 001   | GERÜSTBAUARBEITEN                                                                          | 36.104,35          |                     |                       | 36.104,35        |  | 26.020,00      | 14.543,75     | 40.563,75      | 8.000,00          | 48.563,75        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nachtrag Nr. 1: Gerüsttreppenturm                                                          |                    |                     |                       |                  |  |                | 10.590,00     |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nachtrag Nr. 2: Gerüstverbreiterung                                                        |                    |                     |                       |                  |  |                | 53,75         |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nachtrag Nr. 3: Baustellentreppe                                                           |                    |                     |                       |                  |  |                | 3.900,00      |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Voraussichtliche Mehrkosten                                                                |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Mehrkosten durch längere Vorhaltung grob geschätzt                                         |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 8.000,00          |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 034   | MALER- UND LACKIERARBEITEN                                                                 | 26.541,00          |                     | - 4.000,00            | 22.541,00        |  | 22.278,40      |               |                |                   | 22.278,40        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                                   |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung zu Gewerk 036 Bodenbelag                                                       |                    |                     | - 4.000,00            |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 036   | BODENBELAGSARBEITEN- Kautschuk                                                             | -                  |                     | 18.949,36             | 18.949,36        |  | 21.119,80      |               |                |                   | 21.119,80        |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Gewerk Fliesenarbeiten                                                     |                    |                     | 7.278,12              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                                   |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Gewerk 028 Parkett                                                         |                    |                     | 7.671,24              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Verlagerung von Gewerk 34 Maler                                                            |                    |                     | 4.000,00              |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 033   | GEBÄUDEREINIGUNG                                                                           | 4.267,08           |                     |                       | 4.267,08         |  |                |               |                | 640,06            | 4.907,14         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Evtl. Mehrkosten durch Preissteigerungen/ Lohnkosten, geschätzt ca. 15%                    |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 640,06            |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | BESCHILDERUNG                                                                              | 1.209,60           |                     |                       | 1.209,60         |  |                |               |                | 181,44            | 1.391,04         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Evtl. Mehrkosten durch Preissteigerungen/ Lohnkosten, geschätzt ca. 15%                    |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                | 181,44            |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | BAUTROCKNUNG                                                                               | -                  | 2.000,00            |                       | -                |  | 2.000,00       |               | 2.000,00       | -                 | 2.000,00         |                      |        |                  |                   |
|      |       | Bei Kostenberechnung noch nicht enthalten                                                  |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | BRANDSCHUTZ- VERSCHLUSS- SCHOTTUNGEN                                                       | -                  | 5.000,00            |                       | -                |  |                |               |                | 5.000,00          | 5.000,00         |                      |        |                  |                   |
|      |       | In Kobe in KG400 im Ansatz                                                                 |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | Zusätzl. notwendige Brandschutzvereschlüsse,                                               |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | die nicht bei HLS und Elektro enthalten sind, grob geschätzt                               |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 096   | PUFFER/ SICHERHEIT/ SONSTIGES                                                              | -                  |                     |                       | -                |  |                |               |                | -                 | -                |                      |        |                  |                   |
|      |       | Nichtlm Kostenansatz enthalten                                                             |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | SUMME 300                                                                                  | 2.155.973,35       | 17.500,18           | 11.671,24             | 2.173.473,53     |  | 2.571.990,91   | 104.161,60    | 2.359.437,46   |                   | 2.776.588,72     | -                    |        | -                | -                 |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   | SUMMME KG 300    | 2.776.588,72         |        |                  |                   |
| 400  |       | BAUWERK- TECHNISCHE ANLAGEN                                                                |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 010   |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      | 020   | HLS                                                                                        |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |
|      |       | HEIZUNG                                                                                    | 107.439,48         |                     |                       | 107.439,48       |  | 101.217,59     |               | 101.217,59     |                   | 101.217,59       |                      |        |                  |                   |
|      |       |                                                                                            |                    |                     |                       |                  |  |                |               |                |                   |                  |                      |        |                  |                   |

|                                                                                                                                                                           |  |       | Kostenberechnung                                                                | Mehr-/ Minderkosten | Kostenverlagerungen   | Kostenberechnung |           | Kostenanschlag | Nachträge     | Kostenanschlag | übernom. Kosten   | voraussichtl.                            | abgeschlossene       |        | abgeschlossene   | abgeschlossene    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     | zwischen den Gewerken | aktuell          |           | (Vergabesumme) | gem. Anlage 1 | mit Nachträgen | aus Berech. Bzw.  | Abrechnungssumm.                         | Abrechnungssumme     | Skonto | Abrechnungssumme | Abrechnungssumme  |
|                                                                                                                                                                           |  |       | LSA vom 04.11.2020                                                              |                     |                       |                  |           |                |               |                | gesch. Mehrkosten |                                          | (Skonto abgezogen!!) | in %   | ohne Skontoabzug | ohne Skontoabzug  |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        | NETTO            | BRUTTO inkl. MWST |
|                                                                                                                                                                           |  |       | LÜFTUNG                                                                         | 151.885,80          |                       | 151.885,80       |           | 152.646,20     | 15.600,20     | 168.246,40     | - 5.053,00        | 163.193,40                               |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Nachtragsver. Nr.L-01 vom 08-06-2022                                            |                     |                       |                  |           |                | 15.600,20     |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Voraussichtliche Mehr-/ Minderkosten                                            |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Entfall LV-Positionen durch Nachtrag L-01                                       |                     |                       |                  |           |                |               |                | - 10.053,00       |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Voraussichtl. Mehrkosten (gem. Ang. H. Greiner v. 14.11.2022)                   |                     |                       |                  |           |                |               |                | 5.000,00          |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SANITÄR                                                                         | 97.651,44           | - 6.500,00            | 91.151,44        |           | 119.474,99     | 4.109,41      | 123.584,40     | 5.000,00          | 128.584,40                               |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Kostenverlagerung zu KG 300/ Tischler- Wickeltisch                              |                     | - 6.500,00            |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Nachtrag Nr 01 GIS-Wände                                                        |                     |                       |                  |           |                | 7.371,80      |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Nachtrag Nr. 02: Änderung Sanitärgegenstände                                    |                     |                       |                  |           | - 3.262,39     |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Voraussichtl. Mehrkosten (gem. Ang. H. Greiner v. 14.11.2022)                   |                     |                       |                  |           |                |               |                | 5.000,00          |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 050   | STARKSTROMANLAGEN                                                               | 295.455,60          | - 48.600,00           | 246.855,60       |           | 430.307,19     |               | 430.307,19     |                   | 430.307,19                               |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Kostenverlagerung zu Gewerk PV-Anlage                                           |                     | - 48.600,00           |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| keine aktuelle Rückmeldung vom Fachplaner erh.                                                                                                                            |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 050-2 | PV-ANLAGE                                                                       | oben enth. (050)    | 40.000,00             | 48.600,00        | 88.600,00 | 89.135,66      |               | 89.135,66      |                   | 89.135,66                                |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Kostenverlagerung vom Gewerk Starkstromanlage                                   |                     |                       | 48.600,00        |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Wunsch BH:                                                                      |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | PV-Anlage auf ganzer Dachfläche- Mehrpreis ca. 40.000,00 EUR netto              | 40.000,00           |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN                                                     | 52.396,20           |                       | 52.396,20        |           |                |               |                |                   | 52.396,20                                |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Fernmelde- u. Inf.techn. Anlagen                                                |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SONSTIGE MASSNAHMEN NACH IB-ULMA                                                |                     |                       |                  |           |                |               |                | -                 | -                                        |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 060   | FÖRDER- ANLAGEN                                                                 | 42.120,00           |                       | 42.120,00        |           | 36.260,00      |               | 36.260,00      |                   | 36.260,00                                |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SUMME 400                                                                       | 746.948,52          |                       | 780.448,52       |           | 929.041,63     | 39.419,22     | 948.751,24     |                   | 1.001.094,44                             | -                    |        | -                | -                 |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   | SUMMME KG 400                            | 1.001.094,44         |        |                  |                   |
| 500                                                                                                                                                                       |  |       | AUSSENANLAGEN                                                                   |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 020   | AUSSENANLAGEN                                                                   | 332.780,40          |                       | 332.780,40       |           | 300.652,55     |               |                |                   | 300.652,55                               |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Kostenanschlag= geprüfte Angebotssumme/ Vergabevorschlag                        |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SUMME 500                                                                       | 332.780,40          |                       | 332.780,40       |           | 300.652,55     |               | -              |                   | 300.652,55                               | -                    |        | -                | -                 |
| 600                                                                                                                                                                       |  |       | AUSSTATTUNG - KUNSTWERKE                                                        |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Anlieferungsküche in Edelstahl                                                  |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | Mehrkosten aktuelle LV-Auspreisung 20.09.2022 gegenüber Berechnung vom 09.11.20 |                     |                       |                  |           |                |               |                | 12.573,96         |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 010   |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 020   |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SUMME                                                                           | 105.840,00          |                       | 105.840,00       |           |                |               |                | 12.573,96         | 118.413,96                               |                      |        |                  |                   |
| 700                                                                                                                                                                       |  |       | BAUNEBENKOSTEN                                                                  |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  | 031   | Nebenkosten                                                                     |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
|                                                                                                                                                                           |  |       | SUMME                                                                           | 713.617,03          |                       | 713.617,03       |           |                |               | -              | 713.617,03        | 713.617,03                               | -                    |        | -                | -                 |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   | unverändert zu Kobe!!/ nicht angepasst!! |                      |        |                  |                   |
| 200-700                                                                                                                                                                   |  |       | NETTO - KOSTEN                                                                  | 4.111.584,98        |                       | 4.162.585,16     |           | 3.801.685,09   | 143.580,82    | 3.308.188,70   |                   | 4.966.792,38                             | -                    |        | -                | -                 |
| 200-700                                                                                                                                                                   |  |       | MWST                                                                            | 781.201,15          |                       | 790.891,18       |           | 722.320,17     | 27.280,36     | 628.555,85     |                   | 943.690,55                               | -                    |        | -                | -                 |
| 200-700                                                                                                                                                                   |  |       | BRUTTOKOSTEN ( INCL MWST )                                                      | 4.892.786,13        |                       | 4.953.476,34     |           | 4.524.005,26   | 170.861,18    | 3.936.744,56   |                   | 5.910.482,93                             | -                    |        | -                | -                 |
|                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   | KG200-700 gesamt                         | 5.910.482,93         |        |                  |                   |
| HINWEIS ZUR SPALTE VORAUSSICHTLICHE ABRECHNUNGSSUMME:                                                                                                                     |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          | 4.966.792,38 € netto |        |                  |                   |
| In dieser Spalte ist jeweils pro Gewerk der aktuelle Stand eingesetzt: vor Vergabe Kostenberechnung, ab Vergabe Kostenanschlag+ evtl. Nachträge                           |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| Im aktuellen Index E ist hier die Summe der geprüften Angebote/ Stand Vergabevorschlag für Gewerke, die noch nicht beauftragt sind, in rot eingetragen                    |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| Im aktuellen Index E ist hier die Summe der ausgepreisten LV'S vom Ausschreibungsblock 5 in blau eingetragen, wenn Gewerk noch in Prüfung/ kein Vergabevorschlag vorliegt |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| HINWEIS KG 700                                                                                                                                                            |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| In der KG 700 ist im Moment die Zahl der Kostenberechnung enthalten. Diese wurde gegenüber der Kostenberechnung noch nicht angepaßt                                       |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| Summe KG700 ist vom Bauherr selber zu überprüfen!!                                                                                                                        |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| HINWEIS EINBAUMÖBEL IN KG300+KG 600:                                                                                                                                      |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| Für die Einbaumöbel (in KG300/ Tischler+KG600 enthalten) sind in der Kostenfortscvhreibung noch die Beträge der Kostenberechnung enthalten-                               |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| In der KG300 wurde der Betrag auf Grundlage aktueller Preisangabe von Firmen angepaßt (in blau eingetragen)                                                               |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |
| erstellt: 14.11.2022, IB Schnell                                                                                                                                          |  |       |                                                                                 |                     |                       |                  |           |                |               |                |                   |                                          |                      |        |                  |                   |